

<p>Fr, 07.05.04 / 19 6-° 4-5Bft Rs</p>	<p>Zimmermann EL Bauherr BL vO .. h</p>	<p><u>Zimmermann, tel.:</u> - Details angekommen, Ortgänge werden vO montiert &gt; kann in Ruhe nochmal gemessen werden <u>BAUHERR, Bespr.:</u> - <u>Abbruch Dachdeckung</u> für morgen trotz Regenvorhersage geplant, abdecken mit Plane, Risiko: Sturm, bleibt immer - <u>Info an Bauherrn:</u> Verträge Zimmermann pP eingetroffen &gt; Vorr auszahlung kann getätigt werden <u>PLANUNG:</u> - <u>Gipserarbeiten</u> siehe Ansichten <a href="#">Strasse</a>, <a href="#">Giebel</a> + <a href="#">Hof</a> - <u>Werkplanung</u> ✓ &gt; noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet., Ortgänge <u>ZEITPLANUNG:</u> - <b>Zimmermann:</b> Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 - <b>SWR:</b> Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h - <b>Zimmermann:</b> Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Mo, 11.05.04 - <b>Flaschner:</b> Rinnen, Verwahrungen, Ortgangbleche für Dachdeckerarb. - <b>Zimmermann:</b> Dachdeckung ab KW 21 - <b>L.:</b> Fenstereinbau KW 20</p>	<p>- <b>Detailplanung</b> ✓  <u>Planverteiler:</u> Grundriß DG 5.03; Schnitt 5.04; Ausschnitte Sparrenplan, Kehl balkendecke &gt; Zimmermann, Bauh.  <u>VERTEILER:</u> - Zimmermann — R. - SWR, Hr. Mickeler, 07472-933-259 / F -150 - Bauherrschaft  mfG Schanzenberger</p>
<p>Mo, 10.05.04 / 20 6-20° 1-2Bft bd</p>	<p>Zimmermann -- EL Bauherr BL vO 15.30h</p>	<p><u>Zimmermann, tel. 17.30h:</u> - morgen bis 17.00h Kran aufbauen, abbauen geplant Fr KW 21 - Abbruch mit 3 Mann - Ziel: Freitag KW 20 fertig für Flaschner, KW 21: Flaschner fertig bis Donnerstag, Freitag eindecken <u>BAUHERR, Bespr.:</u> - <u>Umstellung:</u> wg. Unfall Bauherr keine EL Dachstuhl-Abbruch &gt; Zimmermann - <u>Abbruch Dachdeckung</u> doch erst morgen abend (7-8 Mann helfen) - <u>Info an Bauherrn:</u> Vertrag R. umgestellt &gt; Endsumme bleibt gleich <u>PLANUNG:</u> - <u>Gipserarbeiten</u> siehe Ansichten <a href="#">Strasse</a>, <a href="#">Giebel</a> + <a href="#">Hof</a> - <u>Werkplanung</u> ✓ &gt; noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet., Ortgänge → ✓ - <u>Vertragsumstellung R.:</u> → gleiche Auftragssumme &gt; siehe <a href="#">Vertrag</a> <u>ZEITPLANUNG:</u> - <b>Zimmermann:</b> Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 ✓ - <b>SWR:</b> Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h ✓ - <b>EL:</b> Giebel WD+Putzträger &gt; Di vorm // Dachbelag Abbruch &gt; abends - <b>Zimmermann:</b> Abbruch Dachstuhl+Giebel Achse 1 am Mi, 12.05.04 - <b>Zimmermann:</b> Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Do, 13.05.04 - <b>Flaschner:</b> Rinnen, Verwahrungen, Ortgangbleche für Dachdeckerarb. - <b>Zimmermann:</b> Dachdeckung ab KW 21 - <b>L.:</b> Fenstereinbau KW 20</p>	<p><u>Planverteiler:</u> Det <a href="#">Ortg./Gauben</a> &gt; Zimmermann, Bauh.  <u>VERTEILER:</u> - Zimmermann — R. - Bauherrschaft  <b><u>Besonderer Hinweis:</u></b> <b>Ich bitte die Fristen (v.a. Fassadenarbeiten) unter 'Zeitplanung+Restarbeiten' als Fristsetzungen nach §5 VOB/B. Bei Nichtbeachtung gelten die Rechtsfolgen nach §8 z.B. Schadenersatz wg. Gerüstmiete.</b>  mfG Schanzenberger</p>

Di, 11.05.04 / 20 2,5-20° 1Bft bd frdl-so	Zimmermann -- EL bei Zimmermann abends Abbruch Dachdeckung EL 7 BL vO ..	<u>Zimmermann, tel. 9.00h:</u> - Giebelwand wird gefertigt, Bauherr bereits vO wg. EL - Detail 1 korrigiert: GiebelwandNEU wird bündig gestetzt → Ziel: Putz eben mit WDVS darunter, auf keinen Fall Überhang, eher zurückbleiben mit Giebeldreieck <u>BAUHERR:</u> - <u>Hinweis:</u> Antrag auf Fördermittel Solaranlage beim BAFA ?? <u>PLANUNG:</u> - <u>Gipserarbeiten</u> siehe Ansichten <a href="#">Strasse</a> , <a href="#">Giebel</a> + <a href="#">Hof</a> - <u>Werkplanung</u> ✓ > noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet., Ortgänge → ✓ - <u>Vertragsumstellung R.:</u> → gleiche Auftragssumme > siehe <a href="#">Vertrag</a> <u>ZEITPLANUNG:</u> - <b>Zimmermann:</b> Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 ✓ - <b>SWR:</b> Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h ✓ - <b>EL:</b> Giebel WD+Putzträger > Di vorm // Dachbelag Abbruch > abends - <b>Zimmermann:</b> Abbruch Dachstuhl+Giebel Achse 1 am Mi, 12.05.04 - <b>Zimmermann:</b> Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Do, 13.05.04 - <b>Flaschner:</b> Rinnen, Verwahrungen, Ortgangbleche für Dachdeckerarb. - <b>Zimmermann:</b> Dachdeckung ab KW 21 - <b>L.:</b> Fenstereinbau KW 20	<u>Planverteiler:</u> Det <a href="#">Ortg./Gauben</a> > Zimmermann, Bauh.  <u>VERTEILER:</u> - Zimmermann — R. - Bauherrschaft  <b><u>Besonderer Hinweis:</u></b> <b>Ich bitte die Fristen (v.a. Fassadenarbeiten) unter 'Zeitplanung+Restarbeiten' als Fristsetzungen nach §5 VOB/B. Bei Nichtbeachtung gelten die Rechtsfolgen nach §8 z.B. Schadenersatz wg. Gerüstmiete.</b>  mfG Schanzenberger
--	--	--	---

Mi 12.05.04 / 20  
8-16° 1Bft ds frdl so

Zimmermann 3  
EL 2+Bauherr  
SWR 2 (1Stde.)  
BL vO 9.00h 14.45h

Zimmermann:

- weiter: Abbruch Dach+GiebelKonstruktion, Kamin gesichert > ggf. nochmal über Kelhbalkenlage sichern, heute abend: abdecken > Hr. Zimmermann gg. 16.00h auf Baustelle
- bespr.: Abstellen WerkzeugContainer nur in AW-Bereich über Bad DG !!  
→ hier Anweisung Bauherr unbedingt Folge leisten
- Sonstiges: Kran läuft nicht, Elektrik-Problem > RIEGGER kommt gg. 11.30h > Problem gelöst

SWR: Sicherung Freileitg. quer Strasse wg. Kran

BAUHERR:

- Hinweis: Antrag auf Fördermittel Solaranlage beim BAFA ✓ > bekannt

PLANUNG:

- Gipserarbeiten siehe Ansichten [Strasse](#), [Giebel](#) + [Hof](#)
- Werkplanung ✓ > noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet., Ortgänge → ✓
- Vertragsumstellung R.: → gleiche Auftragssumme > siehe [Vertrag](#)

ZEITPLANUNG:

- Zimmermann: Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 ✓
- SWR: Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h ✓
- EL: Giebel WD+Putzträger > Di vorm ✓ // Dachbelag Abbruch > abends ✓
- Zimmermann: Abbruch Dachstuhl+Giebel Achse 1 am Mi, 12.05.04 ✓
- Zimmermann: Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Do, 13.05.04
- Flaschner: Rinnen, Verwahrungen, Ortgangbleche für Dachdeckerarb.
- Zimmermann: Dachdeckung ab KW 21
- L.: Fenstereinbau KW 20

VERTEILER:

- Zimmermann 13-14
- R.
- Bauherrschaft

Besonderer Hinweis:

Ich bitte die Fristen (v.a. Fassadenarbeiten) unter 'Zeitplanung+Restarbeiten' als Fristsetzungen nach §5 VOB/B. Bei Nichtbeachtung gelten die Rechtsfolgen nach §8 z.B. Schadenersatz wg. Gerüstmiete.

mfG Schanzenberger

Do, 13.05.04 / 20  
7-17° 3Bft ds nsR'

Zimmermann 4+Chef  
EL Bauherr  
SWR --  
BL vO 8.00h 16.00 h

Zimmermann:

- weiter: Aufrichten, Fertig bis Vordeckung (tw. gelegt), prov. Abgedichtet
- bespr.: Details zur Ausführung Orgänge und Traufen
- Sonstiges: Fensteröffnungen kontrolliert → i.O. // Beim Herstellen der MiPfettenauflager durch Messfehler die Stütze in der Fachwerkwand zu kurz; MiPfette Nachbargebäude gekappt (benötigen neues Auflager in Brandwand Nachbar) → Zimmermann: Pfettenauflager herstellen, prov. Auflager Pfetten im Nachbargebäude

BAUHERR:

-

PLANUNG:

- Gipserarbeiten siehe Ansichten [Strasse](#), [Giebel](#) + [Hof](#)
- Werkplanung ✓ > noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet., Orgänge → ✓
- Vertragsumstellung R.: → gleiche Auftragssumme > siehe [Vertrag](#)

ZEITPLANUNG:

- Zimmermann: Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 ✓
- SWR: Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h ✓
- EL: Giebel WD+Putzträger > Di vorm ✓ // Dachbelag Abbruch > abends ✓
- Zimmermann: Abbruch Dachstuhl+Giebel Achse 1 am Mi, 12.05.04 ✓
- Zimmermann: Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Do, 13.05.04 ✓
- Flaschner: Rinnen, Verwahrungen, Organgbleche für Dachdeckerarb.
- Zimmermann: Dachdeckung ab KW 21
- L.: Fenstereinbau KW 20

VERTEILER:

- Zimmermann
- R.
- Bauherrschaft

Besonderer Hinweis:

Ich bitte die Fristen (v.a. Fassadenarbeiten) unter 'Zeitplanung+Restarbeiten' als Fristsetzungen nach §5 VOB/B. Bei Nichtbeachtung gelten die Rechtsfolgen nach §8 z.B. Schadenersatz wg. Gerüstmiete.

mfG Schanzenberger

Fr, 14.05.04 / 20  
6-20° 3Bft frdl 5/8

Zimmermann 3  
EL 2+Bauherr  
SWR --  
BL vO 9.30h .. h

Zimmermann:

- weiter:
- bespr.:
- Sonstiges:

BAUHERR:

-

PLANUNG:

- Gipserarbeiten siehe Ansichten [Strasse](#), [Giebel](#) + [Hof](#)
- Werkplanung ✓ > noch Detailplanung Fassadenschnitt, Gaubendet.,  
Ortgänge → ✓
- Vertragsumstellung R.: → gleiche Auftragssumme > siehe [Vertrag](#)

ZEITPLANUNG:

- **Zimmermann:** Giebel Achse 4 (Vorleistung SWR) bis Mi, 05.05.04 ✓
- **SWR:** Dachständer neu am Do, 06.05.04, 7.30h ✓
- **EL:** Giebel WD+Putzträger > Di vorm ✓ // Dachbelag Abbruch > abends ✓
- **Zimmermann:** Abbruch Dachstuhl+Giebel Achse 1 am Mi, 12.05.04 ✓
- **Zimmermann:** Aufrichten Dach+Giebel Achse 1 am Do, 13.05.04
- **Flaschner:** Rinnen, Verwahrungen, Ortgangbleche für Dachdeckerarb. bis  
Donnerstag KW 21
- **Zimmermann:** Dachdeckung Freitag, KW 21
- **L.:** Fenstereinbau KW 23

VERTEILER:

- Zimmermann
- R.
- L.
- Bauherrschaft

**Besonderer Hinweis:**

Ich bitte die Fristen (v.a. Fassadenarbeiten) unter 'Zeitplanung+Restarbeiten' als Fristsetzungen nach §5 VOB/B. Bei Nichtbeachtung gelten die Rechtsfolgen nach §8 z.B. Schadenersatz wg. Gerüstmiete.

**Besonderer Hinweis:**

Ich bin ab Samstag, den 15.05. bis 01.06.04 in Urlaub. Falls von Ihrer Seite offene Fragen geklärt werden müssen, bitte ich um Rückmeldung. Im Zweifelsfall muß die Ausführung bis nach meinem Urlaub warten.

mfG Schanzenberger